

安 総 務 第 1 6 3 8 号
令 和 6 年 5 月 1 0 日

東日本電信電話株式会社 執行役員
北海道事業部長 島津 泰 様

安平町長 及川 秀一郎 印

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和3年3月12日
(2) サービス開始日: 令和3年4月19日

2. 目標達成状況

指標	目標(累積数) (目標年度)	実績値(累積数)		
		令和3年度	令和4年度	令和5年度
住家・事業所等 Wi-Fi	70 箇所 (令和3年度) 100 箇所 (令和4年度)	—	—	152
公共施設 Wi-Fi	1 箇所 (令和3年度) 2 箇所 (令和4年度)	1	1	1

(参考)

提供可能回線数	利用回線数(累積数)		
	令和3年度	令和4年度	令和5年度
401	—	135	153

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和元年 12 月 2 日 自治会役員への光回線設置の説明、安平町遠浅地区フレッツ光サービス誘致期成
会設立

令和 3 年 2 月 5 日 安平町 HP による光回線設置の周知

4. 評価

[住家・事業所等 Wi-Fi]

広報誌の周知や自治会役員を通して住民への光回線導入の勧奨を実施した結果、令和 5 年度末の実績値は目標値に
対して 152%の達成率であった。目標は達成しているが、引き続き普及活動を継続する。

[公共施設 Wi-Fi]

令和 3 年度に 1 箇所設置し、目標値に対し 50%の達成率であった。

[住家・事業所等 Wi-Fi の実績値について]

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値 = (Wi-Fi 利用世帯数 / 光回線利用数) × 全体の利用回線数

アンケート結果は以下の通り。

- ・ アンケート配布世帯数 : 239 世帯
- ・ アンケート回収世帯数 : 30 世帯
- ・ 光回線利用数 : 23 回線
- ・ Wi-Fi 利用世帯数 : 23 世帯
- ・ 全体の利用回線数 : 152 回線

家庭用 Wi-Fi 実績値 = (23 世帯 / 23 回線) × 152 回線 = 152 世帯

5. 課題への対応策

[住家・事業所等 Wi-Fi]

現状、光回線契約者の 100%が Wi-Fi を設置しており、これ以上の普及率を図るには回線契約数を伸ば
すことが必要。であることから、安平町 DX 計画に基づきデジタル行政を推進して、より身近にイン
ターネットの便利さを享受できる環境を整えることにより更なる普及率の増進を図っていく。

[公共施設 Wi-Fi]

再評価(R7 年 9 月)に向け、他の公共設備の整備を検討していく。

以上